

Iktatószám:55-38/2019.....

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

ES GENERÁL Kft.
(1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5. em. 1.)

mint Tervező

között

**a TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs
ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításával
kapcsolatban engedélyes terv elkészítése, engedélyezési eljárás
lebonyolítása tárgyában.**

3. sz. példány

Nagykanizsa, 2019

2019 AUG 28

Tervezési Szerződés
2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **ES GENERÁL Kft.**
székhely: **1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5/1.**
cégjegyzékszám: **01 09 278611**
adószám: **12450299-2-41**
bankszámlaszám: **11600006-00000000-40279141**
képviseli: **Simon Zsolt ügyvezető**
mint **Tervező**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2019. február 5. napján tervezési szerződés jött létre, valamint 2019. május 22. napján annak 1. számú módosítása a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan engedélyes terv elkészítése, engedélyezési eljárás lebonyolítása” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pont 6.1. és 6.5. alpontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2019.05.31.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2019.05.31.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. május 31., mely kötbérterhes határidő.

Első számú módosítás rendelkezés:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2019.08.31.
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2019.08.31.
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. augusztus 31., mely kötbérterhes határidő.

Az alábbira módosul:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: **2020.01.31.**
 - Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: **2020.01.31.**
- 6.5. A szerződés teljesítésének határideje: **2020. január 31.**, mely kötbérterhes határidő.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A projekt előrehaladása során a Támogatási Szerződésben rögzített eredeti megvalósítási helyszínhez képest a beruházás helyszíne időközben változott. Az új helyszín kijelölése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával folyamatos egyeztetés tárgyát képezte, ez idő alatt a tervezési terület nem volt biztosított, a tervezési munkát megkezdeni nem lehetett. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható, azt felülvizsgálni szükséges.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól, valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2019 augusztus 29.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester

ES GENERÁL KFT.

1015 Budapest, Batthány u. 53-5 em. 1. aj.

Cégj. szám: 01-09-278511

Adószám: 12450299-2-41


Banksz.: 11600006 00000000 40279141

ES GENERÁL Kft.

Tervező

képviseli: Simon Zsolt ügyvezető

Dr. Ifj. Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



19.08.29.

Bezd