

27-424/2022

V/884

Gazdálkodási osztályra érkezett

2022 JÚN. 13

CORRECT Kft.

1012 Budapest
Attila út 9. 1/7.
Adószám: 2624482-09

Dr. Panácz István
Felsőfokú akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00037



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve

2022.06.02. *[Signature]*

Amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Adószám: 15734446-2-20

Törzsszám: 734444

Bankszámla száma: 11749015-15432694

Képviseli: Balogh László polgármester,

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1225 Budapest Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-273386

Adószáma: 23721250-2-43

Bankszámlaszáma: 10918001-00000092-28880005

Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A70470

Képviseli: Erős Gábor ügyvezető,

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1) Előzmények és bevezető rendelkezések

- 1.1. A **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**, mint ajánlatkérő, **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nevében eljárva, „**Vállalkozási szerződés keretében a Nagykanizsa - Ipari Park II. ütemének tervezése és kivitelezése (Nagykanizsa - Ipari Park II. ütem)**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le.
- 1.2. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2020. április 24. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, melyre tekintettel Szerződő Felek 2020. május 15. napján Vállalkozási szerződést kötöttek.

2) A szerződésmódosítás indokai

- 2.1. Megrendelő számlaszáma módosult, melyre tekintettel szerződő felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják a Megrendelő alapadatait.
- 2.2. A régészet, illetve az azt megelőző lőszermentesítés miatt Vállalkozó 2021.04.07 és 2021.07.29 között nem tudott építőipari kivitelezési tevékenységet folytatni, mivel a régészeti feltárások megakadályozták a munkaterületre történő bejutást. A fentiekre tekintettel szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítják a szerződés 3.1.

pontját, figyelemmel a szerződés 3.6. pontjára.

- 2.3. Vállalkozó szerződéses feladata az U2 j. út kapcsát a keresztező közművek építése és utépítési feladatok megvalósítása. A vállalkozási szerződés értelmében az U2 j. út 0+825 km szelvényénél E.ON gázvezeték nem kerül kiváltásra. Az E.ON, mint közműszolgáltató azonban a szerződéskötést követően előírta a hivatkozott gázvezeték süllyesztését (kiváltását). A fentiekre tekintettel a szerződés műszaki tartalma hivatkozott pótmunkák megvalósításának kötelezettségével, illetve a Vállalkozói díj a pótmunkák ellenértékével, azaz nettó 77.440.000,- Ft-tal módosul. A fentiekre tekintettel szerződő felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján módosítják a szerződés 7.3. pontját, valamint a 8.4. pontját.

3) A szerződésmódosítás tartalma

- 3.1. Megrendelő szerződésben feltüntetett számlaszáma (14100330-92660049-01000003) az alábbiak szerint módosul: 11749015-15432694.

- 3.2. Szerződő Felek a szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a **Szerződés hatályba lépésétől számított 22 hónapon és további 113 napon belül elvégezni.**

- 3.3. Szerződő Felek a szerződés 7.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számla alapján összesen **nettó 1 772 463 000,-Ft, azaz nettó egymilliárd-hétszázhetvenkétfélmillió-négy százhatvanháromezer forint** összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).

- 3.4. Szerződő Felek a szerződés 8.4. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a számlázás tekintetében a szerződéses érték meghatározása az eredeti szerződésben rögzített szerződéses érték alapulvételével számítandó. Az 1. számú szerződésmódosításban rögzített pótmunkák ellenértéke a végszámlában kerül elszámolásra.


4) Záró rendelkezések

- 4.1. Jelen 1. számú szerződésmódosítás Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.
- 4.2. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással együtt érvényes.
- 4.3. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

4.4. Ezen 1. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 4 eredeti példányban aláírták, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illet.

NAGYKANIZSA
Kelt: 2022. 06. 03.

Kelt: 2022. 06. 03.


**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

képviseli: Balogh László polgármester
Megrendelő

**Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt felelősségű
társaság**

képviseli: Erős Gábor ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek: A pótmunka műszaki tartalma

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2022 JÚN 03.

aláírás

Reaszfalt Kft.

1225 Bp., Nagytétényi út 254/B. 1.em.

Adószám: 23721250-2-43

Cg.: 01-09-273386

2.