

Page 9

A padlócsatorna épületen belüli felbontása, csővezeték csere, helyreállítása magas többletköltséggel járna. Vállalkozó a jelenlegi projekt tervezőjével és üzemeltetővel történő közös egyeztetést követően javasolja a meglévő rendszer levágását és új falon kívüli fűtési csővezeték kiépítését az egész intézményben a felújítási munkák során.

Az előbb leírtak nagy mértékben befolyásolják a jelenlegi kivitelezés folyamatát, a belső munkákat nem lehet ütemterv szerint végezni.

Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges, az alábbiak figyelembevételével:

- a tervezés munkaideje várhatóan 3-4 hét, mivel hidraulikai méretezés, gépész terv készítés szükséges.
- Megrendelőnek döntést kell hoznia a fűtés felújításának módjáról (padlócsatornában, vagy falon kívüli szereléssel készüljön). Amíg ez a döntés nem születik meg a kivitelezési munkák hátráltatva vannak, a festőmunkák nem készülhetnek azon helyiségekben, melyek érintettek (csoportszobák, irodák, vizesblokkok stb.) mivel a javítás miatt vakolatjavítás, glettelés szükséges a falattörések helyén, ami helységenként 4 db.
- a fűtési vezetékek kiépítése, radiátorok le és felszerelése további 4 hetet jelent, mivel a jelenleg folyó építómesteri munkákkal bevitt víz (aljzatbeton, vakolatok, stb.) száradni nem tudnak, mivel az épületet így temperálni nem lehet fűtés hiányában.
- a fűtési munkálatok végeztéig az új padlóburkolatok sem készülhetnek el, ami után a festés következik.

Felek rögzítik, hogy a fűtési rendszerrel kapcsolatos problémák Felek által nem voltak előre láthatóak, melyre tekintettel Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja alapján.

3. Jelen szerződésmódosítás tartalma

Felek rögzítik, hogy a szerződés 6.1 pontját a következők szerint módosítják:

Eredeti előírás:

6.1_Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától számítottan 2018. november 30. napjáig tartó határozott időtartam.

Módosított előírás:

6.1_Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától számítottan 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartam.


4. Vegyes rendelkezések

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennállnak.

Jelen Módosítás a legutolsó aláírás napján lép hatályba és érvényességéhez és hatályba lépéséhez valamennyi fél aláírása szükséges.

Jelen szerződésmódosítást (3 oldal) szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet.

Nagykanizsa, 2018. november „20.”



Megrendelő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dénes Sándor, polgármester



Vállalkozó
GEJZIR-KANIZSA Kft.
Petrovác Tamás
ügyvezető

GEJZIR-KANIZSA
IPARI, KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.
Tel.: 93311-395 Fax: 93/314 768
OTP: 11749015-21006472
Adószám: 11531801-2-20

18.11.30. Bécs



ADÓ ÉS TULAJDONI IRODA
Róbert
ügyvéd
Vámház krt. 8. I. em. 4.

