



KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Törvényességi
szempontból 2021.10.
ellenőrizve

Gazdálkodási osztályra érkezett

2021 NOV. 10

Amely létrejött egyrészről a

Név:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli:	Balogh László polgármester
Székhely:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Adószáma:	15734446-2-20

- mint Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” - másrészről a

Név:	Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli:	Grabant János ügyvezető
Székhely:	8861 Szepetnek, Királyi Pál utca 2/D
Adószáma:	13561196-2-20

mint Vállalkozó - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező”
(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései alapján.

1. Előzmények ismertetése

- 1.1. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. mint ajánlatkérő, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) mint Megrendelő nevében eljárva, 2021. január 28. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást kezdeményezett az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül a TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 azonosítószámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán” című projekt keretében bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás).
- 1.2. A Közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő 2021. május 7. napján vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: Szerződés), majd 2021. augusztus 16. napján aláírásra került a Szerződés 1. számú módosítása.
- 1.3. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel – az alábbi indokkal és feltételekkel a jelen megállapodással módosítják.

2. A szerződésmódosítás indokai

- 2.1. A kivitelezés megkezdését követően, a fűtési rendszer előkészítése közben, a 2021. július 6-i helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a tervezett fűtési rendszer átdolgozása szükséges. A módosított tervdokumentáció elkészítését a szakági tervező 2021. augusztus 31-ig

vállalta, a tervdokumentáció végül 2021. szeptember 3-án került átadásra a Kivitelezőnek. Kivitelező a módosított tervdokumentáció alapján 2021. szeptember 6-án megrendelte a hőközpont berendezéseit, de a hőszivattyút forgalmazó kereskedő visszajelzése alapján a szállítási határidők az ágazatban tapasztalható alkatrész-ellátási nehézségek miatt meghosszabbodtak, a korábbi 4-6 héttel szemben a megrendeléstől számított 8-10 hétre igazolta vissza a szállítást, melyet 2 hét beszerelési és beüzemelési időszaknak kell követnie.

- 2.2. Kivitelező 2021. szeptember 6-án kelt levelében akadályközlést jelentett be Megrendelő felé, jelezve azt, hogy a beszállítói problémák miatt a hőszivattyú beszerelését és beüzemelését várhatóan csak 2021. december 1-i határidővel tudja vállalni. Vállalta továbbá, hogy a fűtési rendszer hiánya miatt el nem végezhető burkolási és befejező munkákat elvégzi úgy, hogy saját költségén egy elektromos kazánnal biztosítja a munkavégzéshez szükséges hőmérsékletet, így a hőszivattyúk megérkezését és beszerelését követően haladéktalanul megkezdhető lesz a műszaki átadás-átvétel folyamata.
- 2.3. A módosított gépészeti tervdokumentáció megvalósítása nem jár többletköltséggel, az elmaradó tételek költsége megegyezik a módosított tételek költségével.

3. Módosítandó rendelkezések:

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelező akadályoztatásával arányosan a Szerződés V.4. pontjában rögzített teljesítési határidőt (szerződés hatálybalépésétől számított 150 naptári nap, 1. sz. módosítás szerint további 28 nap.) újabb 28 nappal, 2021. november 29. napjáig meghosszabbítják.
- 3.2. A Szerződés szerinti műszaki tartalom kiegészül az 2. számú szerződésmódosítás csatolás nélkül is elválaszthatatlan mellékletét képező, Tervező által adott és Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott költségvetésben és GFH-4/M elnevezésű tervlapon szereplő munkákkal.

4. A szerződésmódosítás jogszerűsége

- 4.1. A Kbt. 141. § (4) c) pontjában rögzített szerződésmódosítási feltételek a határidő hosszabbítás vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

- c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

- 4.2. A jelen szerződésmódosítás indoka a Feleken kívül álló körülmény, melyet a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A felmerült akadályoztatások miatt a befejezési határidő meghosszabbítása vált szükségessé.
- 4.3. A határidő módosítása a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, valamint a határidő jelen szerződésmódosítás szerinti módosítása nem jár ellenérték növekedéssel.

5. Egyéb rendelkezések

- 5.1. A Felek jogviszonyára a módosítással nem érintett kérdésekben a Szerződésben foglaltak változatlanul irányadók.
- 5.2. Megrendelő kötelezettsége – a Kbt. 141. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja és (5) bekezdése alapján – a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételre történő megküldése.
- 5.3. Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Kivitelezőt illeti meg.
- 5.4. Jelen szerződésmódosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem azonos napra esnek, a szerződésmódosítás hatálybalépésének napja az utolsó aláírás napja.

A szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Nagykanizsa, 2021.10.29

Szepetnek, 2021.10.29

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

képviselétében: 1.
Balogh László *
polgármester

Megrendelő

GRASAL KFT.

8861 Szepetnek, Királyi Pál u. 2/D
Adószám: 13561196-2-20
Cégl.sz.: 20-09-066953

GRASAL Kft.

képviselétében:
Grabant János
ügyvezető
Vállalkozó

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Közbeszerzési Bizottság 4/2021(X.25.) számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 20.10.2021

aláírás