

5-79/2024

Törvényességi
szempontból
ellenőrizve
2024. 12. 16. 

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444, adószám: 15734446-2-20, statisztikai azonosító jel: 15734446-8411-321-20, képviselője: Balogh László polgármester), **mint megrendelő** (a továbbiakban történő említése esetén úgyis, mint: **Megrendelő vagy Önkormányzat**),

másrészről a **Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20; cégjegyzékszám: 20-09-074936; adószám: 25455005-2-20, képviselője: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető, **mint vállalkozó** (a továbbiakban történő említése esetén, úgyis, mint: **Vállalkozó vagy Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**)

/együttesen: **Felek/** között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Előzmények

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy a közöttük 2021. január 19. napján a **TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001** azonosítószámú, „**Bölcsokei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán**” című projekthez kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása tárgyában 14/43-5/2021 iktatószámmal vállalkozási szerződés jött létre.

2. A szerződés módosítása

2.1 Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 3. „Teljesítési határidők” pontjának 3.4 és 3.5 alpontját - egyező akarrattal - az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

3.4. Jelen szerződés 2.4. pontjában megjelölt feladat elvégzését 2021. 10. 31. napjáig kell teljesíteni.

3.5. Jelen szerződés 2.5. és a 2.6., valamint a 2.7. pontjában megjelölt feladat elvégzését 2021. 12. 31. napjáig kell teljesíteni.

Az alábbira módosul: (a módosítások vastagon szedett, dőlt betűkkel kiemelve)

3.4 Jelen szerződés 2.4. pontjában megjelölt feladat elvégzését **a kivitelezési és eszközbeszerzési tevékenységek lezárását követően 5 munkanapon belül, tervezetten 2022. 08. 31. napjáig** kell teljesíteni.

3.5 Jelen szerződés 2.5. és a 2.6., valamint a 2.7. pontjában megjelölt feladat elvégzését **a projekt fizikai zárásáig, tervezetten 2022. december 29. napjáig** kell teljesíteni.

2.2 Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 5. „Vállalkozói díj és fizetési feltételek” pontjának 5.5 alpontját - egyező akarrattal - az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

5.5. Végszámla esedékessége:

Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.4-2.7. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 49.370.- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.4-2.7. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 49.370.- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a 2021. 12. 31 -ig napjáig meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

Az alábbira módosul: (a módosítások vastagon szedett, dőlt betűkkel kiemelve)

5.5. Végszámla esedékessége:

Megrendelő, a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.4-2.7. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 49.370.- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz a jelen szerződés 2.4-2.7. pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért megállapított 49.370.- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a számla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a **2022. 12. 29** -ig napjáig meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

3. A szerződésmódosítás indoka

3.1 A kivitelezési munkák határideje a kivitelezés során felmerült akadályok és ebből adódó pótmunkák megrendelése miatt 2021. november 29-ig meghosszabbításra került, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. november 26-án indult meg. Az eszközbeszerzések tervezetten 2022. április 30-ig, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig teljesülnek teljeskörűen. A kötelező nyilvánosság tevékenységet az utolsó projekttevékenység végéig el kell látni.

3.2 Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. Egyéb rendelkezések


4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

4.3. Jelen szerződés a fedőlappól, valamint 3 számozott oldalból áll és 5 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Nagykanizsa, 2021. december 21.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Önkormányzata

képviseletében:

Balogh László polgármester

Megrendelő




Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

képviseletében

Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Vállalkozó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság 266/2021 (XII.14.) számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

Pénzügyi ellenjegyzés

Nk, 20. 2021. DEC 21.

aláírás