


V897



Iktatószám: 24-131/2019

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítás

amely létrejött

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

**mint Megrendelő**

és

**a DigiKom Kft.**  
**mint Vállalkozó**

között

**a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz”  
című projekt keretében Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNyi)  
szükséges adatszolgáltatás teljesítése**

1. sz. példány

**Nagykanizsa, 2019**

## Vállalkozási Szerződés

### 2. számú módosítás

TÖRVÉNYESSÉGI SZENPONTBÓL  
ELLENŐRIZVE  
2019 JÚN 20.

Mely létrejött egyrészről  
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**  
adószáma: **15734446-2-20**  
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**  
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**  
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**  
mint **Megrendelő**

másrészről: **DigiKom Kft.**  
székhely: **1151 Budapest, Bartók Béla u. 24.**  
cégjegyzékszám: **01-09-264769**  
adószám: **10851395-2-42**  
bankszámlaszám: **11715007-20350046-00000000**  
képviseli: **Dr. Csemniczky László ügyvezető,**  
mint **Vállalkozó**  
együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

#### **1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE**

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2018. június 14. napján vállalkozói szerződés, illetve 2018. október 15. napján annak 1. számú módosítása jött létre a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNyi) szükséges adatszolgáltatás teljesítése tárgyában.

#### **2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

##### **Eredeti rendelkezés:**

6.2. A szerződés végteljesítésének határideje: 2018. október 31.

6.3. Részhatáridők:

**I. számú részhatáridő** tervezett időpontja: 2018. június 30. kötbérterhes határidő

##### **határidőre teljesítendő feladatok:**

A műszaki tervdokumentáció alapján megtervezett kerékpárút KeNyi rendszerben történő adatszolgáltatás elvégzése.

**véghatáridő:** tervezett időpontja: 2018. október 31. kötbérterhes határidő  
határidőre teljesítendő feladatok:

Műszaki átadás-átvételt követő adatszolgáltatás KeNyi rendszerben

**Első számú módosítás rendelkezés:**

6.2. A szerződés végteljesítésének határideje: 2019. június 30.

6.3. Részhatáridők:

**I. számú részhatáridő** tervezett időpontja: 2018. június 30. kötbérterhes határidő

határidőre teljesítendő feladatok:

A műszaki tervdokumentáció alapján megtervezett kerékpárút KeNyi rendszerben történő adatszolgáltatás elvégzése

**véghatáridő:** tervezett időpontja: 2019. június 30. kötbérterhes határidő!  
határidőre teljesítendő feladatok:

Műszaki átadás-átvételt követő adatszolgáltatás KeNyi rendszerben

**Az alábbira módosul:**

6.2. A szerződés végteljesítésének határideje: **2019. szeptember 13.**

6.3. Részhatáridők:

**I. számú részhatáridő** tervezett időpontja: 2018. június 30. kötbérterhes határidő

határidőre teljesítendő feladatok:

A műszaki tervdokumentáció alapján megtervezett kerékpárút KeNyi rendszerben történő adatszolgáltatás elvégzése

**véghatáridő: 2019. szeptember 13.** kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

Műszaki átadás-átvételt követő adatszolgáltatás KeNyi rendszerben

**3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA**

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.




#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappból, valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.


Nagykanizsa, 2019. 06. 20.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester



**DigiKom Kft.**

Vállalkozó

képviseli: Dr. Csemniczky László  
ügyvezető

Dr. Ifi Alojzia Lilla jogász tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.



Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2019. 06. 20.   
aláírás

